

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2025

Số: **175**/BC-KHKT

BÁO CÁO

**V/v: Tổng kết hoạt động sản xuất tháng 6/2025
và kế hoạch sản xuất tháng 7/2025**

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm

Căn cứ nội dung họp về tình hình hoạt động tháng 06/2025 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7/2025;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Phòng KHKT) kính báo cáo Lãnh đạo Trung tâm kết quả thực hiện công việc đã hoàn thành và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2025 cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Trên đây là Báo cáo về kết quả, kế hoạch thực hiện công việc, Phòng Kế hoạch kỹ thuật kính Báo cáo Lãnh đạo Trung tâm được biết và cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT

PHỤ TRÁCH PHÒNG



Trần Cao Hiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG 06/2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 7/2024
(Đính kèm Báo cáo số /BC-KHKT ngày 03/7/2025)

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 06/2025	Tháng 7/2025		
I	CÔNG TÁC QLKT				
I.1	Thường xuyên				
1	Xây dựng kế hoạch bảo trì hàng tháng	Thường xuyên			
2	Theo dõi việc thực hiện công tác vận hành, bảo trì	Thường xuyên			
3	Thực hiện các báo cáo tuần gửi VECM, Báo cáo tháng gửi VEC, c,... Theo dõi xuất nhập vật tư, nhiên liệu	Thường xuyên			Cầm Văn
I.2	Công tác quản lý vận hành, BDTX				
1	Hồ sơ nghiệm thu tháng 1,2,3 năm 2025	Đã hoàn thành nghiệm thu và hồ sơ thanh toán Quý I.2025, hồ sơ cũng đã gửi ra VecM tại Hà Nội	Tuy nhiên, đội vận hành sẽ điều chỉnh bổ sung hồ sơ nội nghiệp liên quan đến công tác điều hành giao thông; Đội bảo trì bổ sung một số hình ảnh công tác vệ sinh hệ thống thoát nước.	Đã xong	Mr Hiền; Mr Tiến
2	Hồ sơ nghiệm thu tháng 4 /2025: Đã họp Nghiệm thu ngày 10/5/2025.	Hồ sơ đã gửi sang VecM	VecM đang kiểm tra chưa có ý kiến. Tuy nhiên, đội vận hành sẽ điều chỉnh bảng công trong công tác điều hành giao thông.	Đã xong	Mr Hiền
3	Hồ sơ nghiệm thu tháng 5 /2025.	Hồ sơ đã gửi sang VecM	VecM đang kiểm tra chưa có ý kiến. Tuy nhiên, đội vận hành sẽ điều chỉnh bảng công trong công tác điều hành giao thông.	Đã xong	Mr Hiền
3	Hồ sơ nghiệm thu tháng 6 /2025.	Đang thực hiện hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ nội nghiệp.	Dự kiến họp nghiệm thu vào ngày 06/7/2025.	5/7/2025	Mr Hiền
4	Về hiện trường: Nhắc nhở đội bảo trì bám sát kế hoạch từng tuần, từng tháng đã gửi các bên để thực hiện đúng kế hoạch. Tránh trường hợp làm không đúng tháng này dời qua tháng khác. Các biên bản hiện trường hàng tuần, hàng tháng đều gửi cho các đội và các cán bộ chủ chốt để khắc phục tình trạng tồn tại trên tuyến đúng quy định.				Mr Hiền
I.3	Công tác thanh quyết toán O&M				
1	Công tác quyết toán O&M năm 2023	Đã hoàn thành, chờ BQLKT thẩm tra báo cáo			Mr Tiến
2	Công tác quyết toán O&M năm 2024	Đang thực hiện.	VecM đã làm báo cáo quyết toán 2024 ngày 03/7/2025.		Mr Tiến
3	Công tác thanh toán O&M Quý I năm 2025	Đã xong và đã gửi hồ sơ nghiệm thu ra VecM ở Hà Nội			Mr Tiến
II	CÔNG TÁC SỬA CHỮA HẠNG MỤC, ĐỢT XUẤT, KHÁC				
II.1	Công tác sửa chữa đợt xuất năm 2022				

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 06/2025	Tháng 7/2025		
1	Chi phí lắp đặt 16 biển báo ETC tại các làn ETC tại trạm thu phí phục vụ công tác thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã thực hiện, đã trình QT			Mr Tiến
2	Chi phí lắp đặt biển báo tại các nút giao, giá long môn và dán bổ sung chữ tại các biển chỉ dẫn, sơn kẻ đường tại các trạm thu phí phục vụ công tác thu phí ETC tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã thực hiện, đã trình QT			Mr Tiến
2.1	Lắp đặt biển báo tại đầu nút giao các trạm thu phí và bổ sung một số nội dung vào các biển chỉ dẫn vào đường cao tốc ĐN-QN;				
2.2	Lắp đặt biển báo trên giá Long Môn tại các Trạm thu phí (giai đoạn 2) đường cao tốc ĐN-QN;				
2.3	Sơn kẻ vạch làn ETC tại các Trạm thu phí đường cao tốc ĐN-QN;				Mr Tiến
II.2	Công tác sửa chữa đột xuất năm 2023				
II.2.1	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT 2023 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2023				
1	Chi phí bổ sung biển báo và sơn gờ giảm tốc tại Ramp A1, nút giao Túy Loan, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã lập hồ sơ Quyết toán gửi VECM;			Mr Tiến
2	Thay thế màng phản quang 33 biển báo bị bong tróc trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã NT với VECM + Đang Hoàn thiện HSQT giá trị và chi phí thực hiện:			Mr Tiến
II.2.2	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT NĂM 2023, CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NĂM 2024				
3	Thí nghiệm các Trạm biển áp (13 trạm) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT, VECM đã báo cáo thanh toán số 272-BC-VECM ngày 18/11/2024; + Cập nhật lại giá trị chi phí để đưa vào BM 03 và trình lại			Mr Tiến
4	Thi công sửa chữa hạng mục thay thế nhà Container và bổ sung khu vực WC, hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ trực chốt quản lý hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã lập hồ sơ Quyết toán gửi VECM; + Đã hoàn thành chi phí sản xuất			Mr Tiến
5	Sửa chữa màng phản quang hư hỏng, bong tróc lắp đặt 02 biển báo bổ sung W207a, W208; Sơn gờ giảm tốc các giao cắt đồng mức đoạn kết nối từ Km 131+500 - Km139+204 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn kết nối)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT, VECM đã báo cáo thanh toán số 271-BC-VECM ngày 18/11/2024; + Đã lập hồ sơ Quyết toán gửi VECM;			Mr Tiến
6	Sửa chữa hệ thống cấp nước cho bể rửa hầm và nước dự trữ PCCC đầu hầm phía Bắc - hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã lập hồ sơ Quyết toán gửi VECM;			Mr Tiến

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 06/2025	Tháng 7/2025		
III	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT VEC DUYỆT TRONG NĂM 2024 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2024				
1	Sửa chữa đắp đất mái taluy bị sạt lở tại Km32+500 (bên trái) trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã làm xong QT, thiếu hồ sơ chứng từ tài chính			Mr Tiến
2	Sửa chữa một số biển báo hư hỏng thuộc gói thầu TVSC1-ĐNQN-2024: Sửa chữa hư hỏng, thay thế bổ sung một số hạng mục ATGT (18 biển báo)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã làm xong QT, thiếu hồ sơ chứng từ tài chính			Mr Tiến
3	Xử lý hạ lưu cầu ORB28B (Cầu Ba Đơn)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT, VECM đã báo cáo thanh toán số 270-BC-VECM ngày 18/11/2024; + Đã làm xong QT, thiếu hồ sơ chứng từ tài chính			Mr Lam
4	Sửa chữa khắc phục hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Túy Loan với Quốc lộ 14B, dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã làm xong QT, thiếu hồ sơ chứng từ tài chính			Mr Sinh
5	Lắp đặt BIỂN BÁO ĐIỆN TỬ tại khu vực nhà điều hành tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (Trạm Túy Loan, Tam Kỳ, Quảng Ngãi)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; + Đã làm xong QT			A Bình
6	Lắp đặt Bổ sung biển báo tăng cường ATGT từ Km131+500 - Km 139+204 _ đoạn kết nối (18 biển báo cấm)	+ Đã thi công hoàn thành, đã lập hồ sơ nghiệm thu (Mr Mạnh - VECM đã ký) Lãnh đạo VECM chưa ký + Đã làm xong QT			A Bình
7	Sửa chữa hư hỏng mặt đường nút giao Túy Loan (km0+0,00 - KM0+0,092.1 Trái Tuyến (1 điểm)	- Đã thi công xong phần mặt đường; - Sơn vạch đã hoàn thành; - đã có hồ sơ nghiệm thu trình giám sát - Đã làm xong QT			A Bình
8	Sửa chữa hư hỏng mặt đường : Km0+095-Km0+163PT, Km13+636-Km13+667TT, Km16+677-Km16+810PT (4 điểm)	- Đã thi công xong phần mặt đường; - Sơn vạch đã hoàn thành; - đã có hồ sơ nghiệm thu trình giám sát			A Bình
9	Sửa chữa hư hỏng mặt đường (Km0+434-Km0+527, Km47+642-Km47+666 và Km55+575-Km55+595 bên phải tuyến (3 điểm)	- Đã thi công xong phần mặt đường; - Sơn vạch đã hoàn thành; - đã có hồ sơ nghiệm thu trình giám sát - Đã làm xong QT			Mr Tiến
10	Bổ sung một số hạng mục tăng cường đảm bảo ATGT tại Ramp A1 nút giao Túy Loan theo văn bản chỉ đạo 1309/VEC-QLKT ngày 24/5/2024	+ Đã hoàn thành trước ngày 21/6/2024 để thông xe Nhánh ramp A1- Túy Loan, nhưng đến nay ngày 24/12/2024 VEC mới duyệt DT; Đang làm HSQT			A Bình
11	Tuyên truyền, lắp đặt bổ sung 3 biển phụ 509b, bổ sung tôn hộ lan trước trạm công an giao thông Cửa ô Hòa Nhơn	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Chưa nghiệm thu với VECM;			A Bình
12	Sửa chữa sạt lở tại Km67+309-Km67+345	+ Đang thi công (đã xong phần kè đá hộ); + Chưa thi công phá đá dưới lòng suối			Mr Lam
IV	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT NĂM 2025				

STT	Nội dung công việc			Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 06/2025	Tháng 7/2025		
1	Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Km133, Km136	Đã thi công hoàn thành, chưa lập Hồ sơ nghiệm thu		Đơn vị thi công chưa cung cấp hồ sơ chất lượng, chưa có kế hoạch.	A Bình chủ trì, Thu (bảo trì) triển khai thực tế hiện trường
2	Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường phạm vi ngã tư nút giao Túy Loan và mặt đường tại Km0+000-Km0+015PT thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.	+ Đã thi công hoàn thành ngày 27/02/2025; + Đơn vị thi công chưa cung cấp hồ sơ máy móc thiết bị để làm nghiệm thu, + Chưa lập hồ sơ nghiệm thu, chưa lập hồ sơ chi phí			A Bình
3	Tháo dỡ biển báo chỉ dẫn IE451a tại lý trình Km1+800 (phía bên phải tuyến) hướng đi Hầm Hải Vân đến nút giao Túy Loan	Đã thi công hoàn thành, chưa lập Hồ sơ nghiệm thu			A Bình
4	Hạng mục Khoan giếng bơm nước tại điểm dừng xe Km96+100 (PT, TT)	Đã có phê duyệt phương án chấp thuận mặt bằng kiến trúc, nghị quyết 566 /NQ-VEC-HĐTV ngày 28/5/2025. - Đã lập phương án chờ ký và trình phê duyệt.			A Bình
IV	TỒN TẠI KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC				
1	Hiện nay, đã có quy định về công tác hoàn thành hồ sơ nội nghiệp, kế hoạch hàng tháng. Tuy nhiên, các đội thực hiện chưa kịp thời gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu.				