

BÁO CÁO

V/v: Tổng kết hoạt động sản xuất tháng 9/2025
và kế hoạch sản xuất tháng 10/2025

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm

Căn cứ nội dung họp về tình hình hoạt động tháng 09/2025 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2025;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Kế hoạch kỹ thuật (Phòng KHKT) kính báo cáo Lãnh đạo Trung tâm kết quả thực hiện công việc đã hoàn thành và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2025 cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Trên đây là Báo cáo về kết quả, kế hoạch thực hiện công việc, Phòng Kế hoạch kỹ thuật kính Báo cáo Lãnh đạo Trung tâm được biết và cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Trần Cao Hiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THÁNG 09/2025 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 10/2025
(Đính kèm Báo cáo số /BC-KHKT ngày 06/10/2025)

STT	Nội dung công việc	Tháng 09/2025		Tháng 10/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
I	CÔNG TÁC QLKT					
I.1	Thường xuyên					
1	Xây dựng kế hoạch bảo trì hàng tháng	Thường xuyên				
2	Theo dõi việc thực hiện công tác vận hành, bảo trì	Thường xuyên				
3	Thực hiện các báo cáo tuần gửi VECM, Báo cáo tháng gửi VEC,... Theo dõi xuất nhập vật tư, nhiên liệu	Thường xuyên				Cầm Văn
I.2	Công tác quản lý vận hành, BDTX					
1	Hồ sơ nghiệm thu tháng 8 /2025.	VecM đã kra Hồ sơ nghiệm thu tháng 8, văn phòng VecM tại Đà Nẵng đã ký, Trung tâm giám sát VecM chưa ký, dự kiến phối hợp nghiệm thu tháng 9 sẽ ký tháng 8.	Các công tác nội nghiệp liên quan như nhật ký, các hình ảnh kèm theo, hoàn thiện ghi chép công tác vận hành ... sẽ được các đội VH, BT rà soát, hoàn thiện.	Đã xong		Mr Hiền
2	Hồ sơ nghiệm thu tháng 9 /2025.	Hồ sơ nghiệm thu tháng 9 đang thực hiện.	Đang hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp VH,BT. Dự kiến hợp nghiệm thu tháng 9 vào ngày 7-8/10/2025.	6/10/2025		Đội VH,BT phối hợp mr Hiền
3	Về hiện trường: Nhắc nhở đội bảo trì bám sát kế hoạch từng tuần, từng tháng đã gửi các bên để thực hiện đúng kế hoạch. Tránh trường hợp làm không đúng tháng này dời qua tháng khác. Các biên bản hiện trường hàng tuần, hàng tháng đều gửi cho các đội và các cán bộ chủ chốt để khắc phục tình trạng tồn tại trên tuyến đúng quy định.					Mr Hiền
I.3	Công tác thanh quyết toán O&M					
1	Công tác quyết toán O&M năm 2023	Chờ kiểm toán		Đã xong		Mr Tiến
2	Công tác quyết toán O&M năm 2024	Đã có báo cáo của VECM		Đã xong		Mr Tiến
3	Công tác thanh toán O&M Quý II năm 2025	Hồ sơ thanh toán đã xong.		Đã xong		Mr Sinh
II	CÔNG TÁC SỬA CHỮA HẠNG MỤC, ĐỘT XUẤT, KHÁC					
II.1	Công tác sửa chữa đột xuất năm 2022					
1	Chi phí lắp đặt 16 biển báo ETC tại các làn ETC tại trạm thu phí phục vụ công tác thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang kiểm tra Ban TCKT		Đã xong		Mr Tiến
2	Chi phí lắp đặt biển báo tại các nút giao, giá long môn và dán bổ sung chữ tại các biển chỉ dẫn, sơn kẻ đường tại các trạm thu phí phục vụ công tác thu phí ETC tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang kiểm tra Ban TCKT		Đã xong		Mr Tiến
2.1	Lắp đặt biển báo tại đầu nút giao các trạm thu phí và bổ sung một số nội dung vào các biển chỉ dẫn vào đường cao tốc ĐN-QN;					

STT	Nội dung công việc	Tháng 09/2025		Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 09/2025	Tháng 10/2025		
2.2	Lắp đặt biển báo trên giá Long Môn tại các Trạm thu phí (giai đoạn 2) đường cao tốc ĐN-QN;				
2.3	Sơn kẻ vạch làn ETC tại các Trạm thu phí đường cao tốc ĐN-QN;				
II.2	Công tác sửa chữa đột xuất năm 2023				
II.2.1	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT 2023 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2023				
1	Chi phí bổ sung biển báo và sơn gỡ giảm tốc tại Ramp A1, nút giao Túy Loan, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			
2	Thay thế mảng phản quang 33 biển báo bị bong tróc trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã NT với VECM + Trung tâm đã trình lại Dự toán quyết toán, sau khi VEC duyệt dự toán Quyết toán thì triển khai hồ sơ Thanh-Quyết toán hạng mục 33 biển báo	BQLKT đang hoàn thiện báo cáo,	Đang chờ Ban QLKT phê duyệt dự toán điều chỉnh để có cơ sở quyết toán.	Mr Sinh + Mr Tiến
II.2.2	CÁC HẠNG MỤC VEC DUYỆT NĂM 2023, CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NĂM 2024				
3	Thí nghiệm các Trạm biến áp (13 trạm) trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			
4	Thí công sửa chữa hạng mục thay thế nhà Container và bổ sung khu vực WC, hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ trực chốt quản lý hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
5	Sửa chữa mảng phản quang hư hỏng, bong tróc lắp đặt 02 biển báo bổ sung W207a, W208; Sơn gỡ giảm tốc các giao cắt đồng mức đoạn kết nối từ Km 131+500 - Km 139+204 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn kết nối)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
6	Sửa chữa hệ thống cấp nước cho bể rửa hầm và nước dự trữ PCCC đầu hầm phía Bắc - hầm Núi Eo trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Ban QLKT đang thẩm tra			Mr Tiến
III	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT VEC DUYỆT TRONG NĂM 2024 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2024				
1	Sửa chữa đắp đất mái taluy bị sạt lở tại Km32+500 (bên trái) trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang làm HSTT, QT với VEC			Mr Tiến
2	Sửa chữa một số biển báo hư hỏng thuộc gói thầu TVSC1-ĐNQN-2024; Sửa chữa hư hỏng, thay thế bổ sung một số hạng mục ATGT (18 biển báo)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT; + Đã có chứng từ, hồ sơ chi phí đang hoàn thiện			Mr Tiến

STT	Nội dung công việc	Tháng 09/2025		Tháng 10/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
3	Xử lý hạ lưu cầu ORB28B (Cầu Ba Đơn)	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đã trình HSTT, VECM đã báo cáo thanh toán số 270-BC-VECM ngày 18/11/2024; + Đang hoàn thiện hồ sơ chi phí		- Hồ sơ nghiệm thu với VECM đã hoàn thiện - Hồ sơ quyết toán với VEC Đã trình 10/12 hạng mục ngày 04/10/20205 - Hồ sơ nghiệm thu với Ban QLDA (hạng mục Số 10) Hồ sơ đã gửi lên BQL nhưng chưa ký - Mục số 12: Còn tồn tại chưa phá xong đá dưới dòng sông.		Mr Lam
4	Sửa chữa khắc phục hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao Túy Loan với Quốc lộ 14B, dự án đường Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi	+ Đã thực hiện hoàn thành; + Đã nghiệm thu với VECM; + Đang lập HSTT; + Đang hoàn thiện Hồ sơ chi phí				Mr Sinh
5	Lắp đặt BIỂN BÁO ĐIỆN TỬ tại khu vực nhà điều hành tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (Trạm Túy Loan, Tam Kỳ, Quảng Ngãi)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.				A Bình
6	Lắp đặt Bộ sung biển báo tăng cường ATGT từ Km131+500 - Km139+204 _ đoạn kết nối (18 biển báo cấm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.				A Bình
7	Sửa chữa hư hỏng mặt đường nút giao Túy Loan (km0+0,00 - KM0+0,092.1 Trái Tuyến (1 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán				Mr Tiến
8	Sửa chữa hư hỏng mặt đường : Km0+095-Km0+163PT, Km13+636-Km13+667TT, Km16+677-Km16+810PT (4 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.				Mr Tiến
9	Sửa chữa hư hỏng mặt đường (Km0+434-Km0+527, Km47+642-Km47+666 và Km55+575-Km55+595 bên phải tuyến (3 điểm)	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.				Mr Tiến
10	Bổ sung một số hạng mục tăng cường đảm bảo ATGT tại Ramp A1 nút giao Túy Loan theo văn bản chỉ đạo 1309/VEC-QLKT ngày 24/5/2024	+ Đã hoàn thành trước ngày 21/6/2024 để thông xe Nhánh ramp A1- Túy Loan, nhưng đến nay ngày 24/12/2024 VEC mới duyệt DT; Đang làm HST NT, thanh toán				A Bình
11	Tuyến truyền, lắp đặt bổ sung 3 biển phụ 509b, bổ sung tôn hộ lan trước trạm công an giao thông Cửa ô Hòa Nhơn	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Đang làm hồ sơ quyết toán.				Mr Tiến
12	Sửa chữa sạt lở tại Km67+309-Km67+345	+ Đang thi công (đã xong phần kê đá hộc); + Mới thi công phá đá dưới lòng suối chưa phá đá bên bờ mái ta luy			Mr Lam	
IV	CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT NĂM 2025					
1	Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Km133, Km136	Đã thi công hoàn thành, chưa lập Hồ sơ nghiệm thu			Đơn vị thi công chưa cung cấp hồ sơ chất lượng, chưa có kế hoạch.	A Bình chủ trì, Thu (bảo trì) triển khai thực tế hiện trường
2	Sửa chữa đột xuất hư hỏng mặt đường phạm vi ngã tư nút giao Túy Loan và mặt đường tại Km0+000-Km0+015PT thuộc tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.	Hồ sơ nghiệm thu: (hồ sơ nghiệm thu chuyên viên VECM đã ký, còn biên bản NT đưa vào sử dụng Lãnh đạo VECM chưa ký; - Hồ sơ chi phí Sinh đã hoàn thành, các đơn vị đã xuất hóa đơn; - Chưa làm hồ sơ quyết toán với VEC				A Bình

STT	Nội dung công việc	Tháng 09/2025	Tháng 10/2025	Thời gian dự kiến hoàn thành	Nhân sự thực hiện
		Tháng 10/2025			
3	Tháo dỡ biển báo chỉ dẫn IE451a tại lý trình Km1+800 (phía bên phải tuyến) hướng đi Hầm Hải Vân đến nút giao Túy Loan	+ Đã ký hồ sơ nghiệm thu; - Chưa làm hồ sơ quyết toán.			A Bình
4	Hạng mục Khoan giếng bơm nước tại điểm dừng xe Km96+100 (PT, TT)	+ Đã khoan xong 02 giếng bên phải tuyến, trái tuyến; + Các vật tư liên quan (bơm chìm hóa tiên, vật tư điện, tiếp địa đã mua xong; Đơn vị thi công chưa tiếp nhận để lắp bơm và xây học chứa bơm nước)	Chưa lắp đặt bơm (vì chưa có điện 3 pha để đấu nối)		
	CÁC HẠNG MỤC THUỘC ĐƠN GIÁ CÓ ĐỊNH (HỢP ĐỒNG SỐ 33) và một số Công tác khác liên quan				
5	Sơn kẻ đường bằng sơn nhiệt dẻo phản quang 2mm	+ Đã thi công xong - Chưa làm hồ sơ nghiệm thu; - Chưa làm hồ sơ quyết toán.	Ngày 08/8/2025 các biên (Trung tâm, đơn vị thi công, đơn vị thi nghiệm) đi kiểm tra xác nhận khối lượng đã thực hiện; lấy mẫu sơn và thi nghiệm hiện trường).		A Bình
6	Sửa chữa hư hỏng cục bộ từ nón các cầu	Đã xong về mặt hiện trường			A Hiện
7	Thay thế màng phản quang bị bong tróc		Đang triển khai		A Hiện
8	Thay thế mất phản quang				Phối hợp với Đội Vận hành
9	Thay thế một số bóng đèn chiếu sáng trên tuyến (cột 18m)		Đang rà soát và lên Phương án		Mr Thu
10	Thi nghiệm điện trở tiếp đất			Tháng 11-12/2025	Mr Thu
11	Công tác hút sục một số vị trí trên tuyến		Đã lên phương án, sẽ triển khai trong tháng 10	15/10/2025	Mr Hiện
12	Công tác bạt lè trên tuyến		Công tác bạt lè thực hiện 100% khối lượng dự toán.	Tháng 10-11-12/2025	Đội BT
IV	ĐIỂM DỪNG XE				
1	Hợp đồng giao việc giữa VEC- Trung tâm				
2	Phòng KHKT đang hoàn thiện KẾ HOẠCH tổng thể trình VEC xem xét (Biện pháp thi công, kế hoạch mua sắm, tiến độ thực hiện,...)	- Đã trình Biên pháp thi công chi tiết và tiến độ thi công tổng thể, đã được phê duyệt. - Đã trình chấp thuận nguồn vật liệu đầu vào lần 3 và phòng thi nghiệm vật liệu, nhà cung cấp vật liệu. (VecM đã gửi văn bản chấp thuận.			A Bình
4	Trình phê duyệt, ký kết hợp đồng thầu phụ, nhà cung cấp vật tư, thiết bị...	Đã ký hợp đồng với các nhà thầu cung cấp Thép, thép hộp, thép hình, cát đá, ximang, bê tông thương phẩm... (Đính kèm bảng theo dõi hợp đồng).			
5					
V	TÒN TẠI KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC				
1	Về nhân sự: Hiện nhân sự tại Phòng không đủ để triển khai thực hiện công tác sản xuất hiện trường, công tác nội nghiệp (kế hoạch thực hiện, sản xuất, hồ sơ nội nghiệp, dự án điểm dừng xe Km96+100...) từ nay đến cuối năm 2025 và các năm tiếp theo. Đề nghị Phòng HCCTH tiếp tục tuyển dụng nhân sự bổ sung Gấp cho Phòng KHKT để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.	Đề nghị bổ sung + 01 kỹ sư XD cầu đường (giao thông) để thực hiện công việc trên tuyến, hồ sơ nội nghiệp; + Tuyển bổ sung 01 nhân sự/kỹ sư để thực hiện công tác kế hoạch sản xuất, nội nghiệp, mua sắm, hợp đồng, hồ sơ sản xuất,....			

BẢNG THEO DÕI HỢP ĐỒNG

STT	Ngày	Chứng từ	Diễn giải chi tiết	Nhà thầu/Đơn vị cung cấp	Số tiền
1	8/22/2025	BN SHB.237 ĐNQN	Tạm ứng mua thép xây dựng thi công điểm dừng xe Km96+100 theo HĐ 01/2025/HĐ-ĐDX/TT-TĐ	Cty TNHH Thanh Đại	100.000.000
2	8/29/2025	BN SHB.271 ĐNQN	Thanh toán giá trị còn lại tiền mua thép xây dựng theo HĐ 01/2025/HĐ-ĐDX/TT-TĐ	Cty TNHH Thanh Đại	214.062.479
3	9/10/2025	BN SHB.288 ĐNQN	Tạm ứng mua thép hộp xây dựng đợt 1 theo HĐ 02/2025/HĐ-DDX/TT-NLMN	Cty TNHH Nhân Luật	350.000.000
4	12/09/2025	BN SHB,313 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí thực hiện theo hợp đồng theo mục 2, Điều 2, HĐ số 03/HĐKT-ĐDX/TTKTVHĐCTĐNQ-N-C12.715/2025 (Đơn vị cung cấp nhân công, MTC, Vật tư phụ nhà cung cấp thông tin, hành lang nổi, khu vệ sinh)	Cty TNHH XDCT số 2-715	450.000.000
5	9/12/2025	BN SHB,314 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí thực hiện theo hợp đồng theo mục 2, Điều 2, HĐ số 03/HĐKT-ĐDX/TTKTVHĐCTĐNQ-N-C12.715/2025 (Đơn vị cung cấp nhân công, MTC, Vật tư phụ nhà cung cấp thông tin, hành lang nổi, khu vệ sinh)	Cty TNHH XDCT số 2-715	450.000.000
6	18/09/2025	BN SHB,326 ĐNQN	Thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng mua thép Hộp theo Điều 5 HĐ số 02.2025/HĐKT.DDX.TTKTVHĐNQ-NLMN	Cty TNHH Nhân Luật	351.328.761
7	18/09/2025	BN SHB,325 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí mua cát, đá, xi măng thực hiện HĐ, Điều 5 và Điều 5.1 HĐ số 06/2025/HĐ/TTKTCHĐNQ-NP	Cty TNHH Nguyên Phát	100.000.000
8	18/09/2025	BN SHB,324 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí thực hiện HĐ mua cáp điện, máy biến áp, thiết bị điện, Điều 4 và Điều 5.1 HĐ số 08/2025/HĐ/TTKTCHĐNQ-N-BH ký ngày 22/08/2025 (đường dây trung thế, hạ thế)	Cty TNHH Bảo Hưng	66.636.672
9	17/09/2025	BN SHB,323 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí thực hiện mua cáp điện, máy biến áp, thiết bị điện Điều 4 và Điều 5,1 số 08/2025/HĐTTKTVHĐNQ-N-BH ký ngày 22/08/2025 (đường dây trung thế, hạ thế)	Cty TNHH Bảo Hưng	360.944.408
10	17/09/2025	BN SHB,322 ĐNQN	Tạm ứng kinh phí thực hiện theo hợp đồng theo mục 2, Điều 2, HĐ số 04/HĐKT-ĐDX/TTKTVHĐCTĐNQ-N-APT/2025 ký ngày 22/08/2025	Cty TNHH An Phú Thịnh	160.467.000
11			Thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng mua cột điện bê tông theo Điều 4 và Điều 5,2 số 07/2025/HĐ/TTKTVHĐNQ-N-TB	Cty TNHH Thái Bình	59.973.005
12	29/09/2025		Tạm ứng kinh phí thực hiện HĐ mua xà gỗ C150x50x20mm theo Điều 5, hợp đồng số: 10/2025/HDDKT-Đ DX/TTKTVHĐNQ-N-BTHC ngày 24/09/2025	Cty TNHH Khôi Vĩnh Tâm	76.410.000
13			Tạm ứng kinh phí thực hiện HĐ theo Điều 5, hợp đồng số: 14/2025/HDDKT-Đ DX/TTKTVHĐNQ-N-ĐP ngày 25/09/2025 (Đơn vị cung cấp nhân công, MTC, Vật tư phụ đường dây trung thế, hạ thế)	Cty TNHH Bảo Hưng	133.000.000
14			Thanh toán kinh phí thực hiện hợp đồng mua bê tông thương phẩm theo Điều 3 số 09/2025/HĐKT-Đ DX/TTKTVHĐNQ-N-BTHC ký ngày 12/09/2025	Bê tông Hòa Cẩm	209.760.000
			Tổng cộng		3.082.582.325