

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Công tác bảo dưỡng thường xuyên tháng 08/2025, đoạn từ Km0+00 đến Km139+204, dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Kính gửi: Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-VEC về phê duyệt dự toán công tác quản lý vận hành, bảo trì và thực thanh thực chi, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi lý trình từ Km 0+000 – Km139+204 thời gian thực hiện từ 01/01/2025 – 31/12/2025 Căn cứ vào nhiệm vụ được Trung tâm Khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi giao cho Đội Xây dựng và Bảo trì;

Thực hiện nhiệm vụ trên, Đội Xây dựng và Bảo trì xin báo cáo Lãnh đạo Trung tâm công tác bảo dưỡng thường xuyên tháng 08/2025 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng quan chung:

Đội Xây dựng và Bảo trì thường xuyên quán triệt, yêu cầu CBCNV nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được Trung tâm giao. Thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của phòng KHKT đề ra.

II. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên.

1. Công tác bảo dưỡng thường xuyên theo kế hoạch tháng 08.

Công tác BDTX kế hoạch tháng 08 được Đội thực hiện duy trì và thực hiện theo tiêu chí, đảm bảo phù hợp cho công tác nghiệm thu.

- Cắt cỏ lề đường : Nhỏ cỏ GPCG và cắt cỏ lề đường, cắt cỏ nút giao đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phát quang cây cỏ mái Taluy: Km16+627- Km68+860, Km101+472 – Km122+080.

- Vệ sinh cống thủy lợi: Km31+631 – Km65+624, Km106+544 – Km111+980.

- Vệ sinh màng phản quang biển báo: Km23+000 – Km84+000, Km125+200 – Km139+204.

- Vệ sinh khe co giãn: Km13+258 – Km63+786, Km103+560 – Km123+700.

- Vệ sinh mố cầu: Km5+286 – Km103+560.

- Bôi mỡ gối cầu: Km009+619.08, Km103+560.

- Vệ sinh cống chui dân sinh: Km23+560 – Km81+990, Km100+510- Km122+250, Km126+040- Km130+760, Km135+099.

- Vệ sinh cửa hầm: Km22+485 – Km23+041.

- Vệ sinh lề đường đi bộ trong hầm: Km22+485 – Km23+041

- Phát quang cây cỏ hai đầu hầm: Km22+485 – Km23+041

- Vệ sinh mặt đường 02 lần/ tháng cho toàn tuyến.

- Vệ sinh mặt đường bằng thủ công đoạn kết nối Km131+500 – Km139+204 (02 lần / tháng);

- Trục vận hành hệ thống điện trên toàn tuyến;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên đội đã thực hiện:

- Cắt cỏ lề đường : Nhổ cỏ GPCG và cắt cỏ lề đường, cắt cỏ nút giao đảm bảo đạt yêu cầu.

- Phát quang cây cỏ mái Taluy: Km16+627- Km68+860, Km101+472 – Km122+080.

- Vệ sinh màng phản quang biển báo: Km23+000 – Km84+000, Km125+200 – Km139+204.

- Vệ sinh khe co giãn: Km13+258 – Km63+786, Km103+560 – Km123+700,

- Vệ sinh mố cầu: Km5+286 – Km103+560.

- Bôi mỡ gối cầu: Km009+619.08, Km103+560.

- Vệ sinh cổng chui dân sinh: Km23+560 – Km81+990, Km100+510- Km122+250, Km126+040- Km130+760, Km135+099.

- Vệ sinh cửa hầm: Km22+485 – Km23+041.

- Vệ sinh lề đường đi bộ trong hầm: Km22+485 – Km23+041

- Phát quang cây cỏ hai đầu hầm: Km22+485 – Km23+041

- Vệ sinh mặt đường 02 lần/ tháng cho toàn tuyến.

- Vệ sinh mặt đường bằng thủ công đoạn kết nối Km131+500 – Km139+204 (02 lần / tháng);

- Trục vận hành hệ thống điện trên toàn tuyến;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

3. Công tác vận hành hệ thống điện, nước và kiểm tra hệ thống PCCC:

Trong tháng đội Xây dựng và bảo trì đã thực hiện được các công tác vận hành hệ thống điện như sau:

- Tuý Loan mất điện lưới:

Từ 06h35' đến 17h00' ngày 08/08/2025

Từ 05h30' đến 06h20' ngày 15/08/2025

Tổng thời gian mất điện là 11h15'

- Hầm Núi Eo mất điện lưới :

Từ 10h30' đến 18h15' ngày 27/08/2025

Tổng thời gian mất điện là 07h45'.

- Hà Lam mất điện lưới :

Từ 23h00' đến 01h40' ngày 21/08/2025

Tổng thời gian mất điện là 02h40'.

- Tam Kỳ mất điện lưới :

Từ 18h25' đến 20h25' ngày 13/08/2025

Tổng thời gian mất điện là 02h00'.

- Quảng Ngãi mất điện lưới :

Từ 12h32' đến 13h20' ngày 16/08/2025

Từ 14h42' đến 15h42' ngày 16/08/2025

Tổng thời gian mất điện là 01h48'.

4. Công tác hồ sơ nội nghiệp

Hồ sơ nội nghiệp tháng 01,02,03,04,05,06,07/2025 đã hoàn thiện, đang hoàn thiện công tác hồ sơ nội nghiệp tháng 08.2025.

Hồ sơ nhật trình xe đã hoàn thiện 01,02,03,04,05,06 đang hoàn thiện tháng 7,8.

5. Công tác quản lý nhà trạm.

Hiện nay các trạm đang sử dụng điện mắc tạm, do nhà thầu chưa thi công hoàn chỉnh, dẫn đến không đảm bảo về quy định cũng như công tác phòng chống cháy nổ.

Các khu nhà ở, nhà làm việc, nhà bếp đang xuống cấp theo thời gian, mỗi một không đảm bảo mỹ quan cũng như công năng sử dụng. Đặc biệt là trạm thu phí Tam Kỳ mái trần đã bị sập và thấm dột mái trần bê tông.

Để đảm bảo an toàn cũng như phòng chống cháy nổ, kết cấu công trình đội kiến nghị Lãnh đạo xem xét để có hướng xử lý tiếp theo.

III. Một số tồn tại

1. Công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường.

- Vệ sinh mặt đường một số vị trí chưa đạt tiêu chí:

+ Phải tuyến: Km02 – Km03 (GPCG), Km12 – Km13 (GPCG), Km0+200 (Mặt cầu Chiêm Sơn), Km45+000, Km45+400, Km51+200.

+ Trái tuyến: Km109+000 – Km123+500, Km99+900, Km79+900, Km75+000, Km55+600 (GPCG), Km40+800 (GPCG), Km18+700 (Đất tràn ra đường), Km11+500, Km5+300.

2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên nền, lề đường.

- Cắt cỏ lề đường tồn tại một số vị trí cục bộ như:

+ Phải tuyến: Km1+200, Km35+900, Km77+400.

+ Trái tuyến: Km62+200.

- Bạt lề đường chưa đạt tiêu chí, một số vị trí vẫn còn cao hơn mặt đường: Km27+778 – Km28+000, Km77+600–Km77+700 (PT), Km80+480 – Km80+720 (TT).

- Thời gian khắc phục tồn tại là 3 ngày.

3. Công tác vận hành hệ thống điện:

- Công tác bảo dưỡng tủ điện, bảo dưỡng quạt thông gió Hầm Núi Eo và bảo dưỡng trụ cứu hoả.

- Công tác vệ sinh đèn tín hiệu giao thông bằng thủ công và xe nâng.

- Rửa soát hư hỏng hệ thống điện, đèn chiếu sáng trên tuyến không sáng.

- Sửa chữa máy phát điện trạm thu phí Quảng Ngãi hư hỏng.

- Phát quang hành lang tuyến đường dây trung thế 22Kv Hầm Núi Eo.

IV. Kế hoạch thực hiện tháng 09/2025

-Cắt cỏ lề đường: Nhổ cỏ GPCG và cắt cỏ lề đường, nút giao đảm bảo đạt yêu cầu

- Phát quang cây cỏ mái taluy: Km29+550–Km82+920, Km122+080– Km138+940.

- Vệ sinh cống thủy lợi: Km23+824 – Km72+920, Km113+152 – Km120+664.

- Vệ sinh mặt phản quang: Km0+000 – Km139+204.
- Vệ sinh khe co giãn: Km20+215 – Km82+986, Km124+117 – Km138+284.
- Vệ sinh mố cầu: Km11+924 – Km60+966, Km104+887 – Km112+120.
- Bồi mớ gối cầu: Km0+395.60, Km109+001, Km111+720.
- Vệ sinh cống chui dân sinh: Km01+053.50 – Km99+543.
- Vệ sinh vòm hầm: Km22+485 – Km23+041.
- Vệ sinh lan can Hầm: Km22+485 – Km23+041
- Vệ sinh lề đường đi bộ trong Hầm: Km22+485 – Km23+041.
- Thực hiện vệ sinh mặt đường bằng thủ công.
- Vệ sinh mặt đường 02 lần/ tháng cho toàn tuyến.
- Vệ sinh mặt đường bằng thủ công đoạn kết nối Km131+500 – Km139+204 (02 lần / tháng);
- Trực vận hành hệ thống điện trên toàn tuyến;
- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Trung tâm phân công.

IV. Kiến nghị.

- Mặt đường tại vị trí Km09+000TT, Km23+000TT, Km64+400, Km64+900 (TT), Km64+350 – Km64+950 (PT), Km14+700 (PT), Cầu Kỳ Lam Km18+000, Km30+150 (PT), Km79+800 (TT), Km79+950(PT) mặt đường bị bong tróc lún võng với khối lượng lớn. Kiến nghị Lãnh đạo Trung tâm, P. KHKT có phương án xử lý kịp thời.

- Thực hiện theo văn bản 1145/VEC-QLKT. Đội kiến nghị phòng KHKT sớm triển khai phương án thống nhất khối lượng cụ thể về vật tư dự phòng cho công tác phòng chống thiên tai năm 2025.

- Hiện nay các kho nhà xe cơ giới và kho chứa công cụ dụng cụ tại các trạm chưa được trang bị các thiết bị, công cụ phục vụ công tác phòng chống cháy nổ. Đội kiến nghị lãnh đạo trung tâm xem xét trang bị kịp thời để công tác phòng chống cháy nổ của 03 kho Tuý Loan, Tam Kỳ, BQN. được đầy đủ và hoàn thiện.

Trong hợp đồng 33 có hạng mục nghiệm thu theo chất lượng có mục công tác bảo dưỡng trạm biến áp. Hạng mục này thời gian thực hiện kéo dài do phụ thuộc vào lịch cắt điện của điện lực địa phương và giá trị thực hiện lớn do liên quan công tác cắt điện, công tác đảm bảo an toàn, đi lại vận chuyển thiết bị. Đề nghị phòng KHKT sớm có phương án triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo công tác bảo dưỡng thường xuyên tháng 08.2025 đoạn tuyến từ Km0+00 đến Km139+204, đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đội Xây dựng và Bảo trì kính báo cáo Lãnh đạo Trung tâm xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu đội XD&BT.

ĐỘI XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ
Q. đội trưởng


Nguyễn Văn Trung