

BÁO CÁO TUẦN

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
Từ ngày 29/8/2025 – 4/09/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 29/8/2025 đến ngày 4/9/2025 như sau:

I. Công tác quản lý vận hành:

1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Công tác trực	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
29/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
30/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
31/08/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
01/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
02/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
03/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	
04/09/2025	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hồng 3 quạt thông gió	

2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000. Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

a, Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tập thể cá nhân vi phạm	Hành vi vi phạm	Xử lý	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
29/08/2025	0						
30/08/2025	0						
31/08/2025	0						
01/09/2025	0						
02/09/2025	0						
03/09/2025	0						
04/09/2025	0						

b, Tài sản đường cao tốc:

Ngày	Số vụ	Vị trí phát hiện		Tên tài sản	Nội dung, tình trạng hư hỏng	BB hiện trường	Ghi chú
		Km	Hướng tuyến				
29/08/2025	0						
30/08/2025	0						
31/08/2025	0						
01/09/2025	0						
02/09/2025	0						
03/09/2025	0						
04/09/2025	0						

c, Công tác ATGT và tình hình TNGT:

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
29/8/2025	0	1. Km21+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-97413 bị hết bình.	0	0	0	0	0	0

30/8/2025	1. Km69 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:98H-03396 bị nổ lốp 2. Km89 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:37C-37813 bị nổ lốp. 3. Km17+400 hướng QN-ĐN xe con BKS:47B-06630 bị lủng lốp. 4. Km27+400 hướng QN-ĐN xe con BKS:77A-04121 bị nổ lốp	1. Km104+380 hướng ĐN-QN xe tải bị hỏng BKS: 18H-03039.	0	0	0	0	0	0
31/8/2025	1. Km102 hướng QN-ĐN xe con BKS:77A-11682 bị lủng lốp	0	0	0	0	0	0	0
1/9/2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2/9/2025	1. Km57+050 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:92A-26901 bị nổ lốp.	1. Km50+500 hướng QN-ĐN xe tải BKS:75C-04667 bị gãy lốp. 2. Km76+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-06922 bị chết máy.	0	0	0	0	0	0
3/9/2025	1. Km50 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:98C-21662 bị nổ lốp	1. Km31+050 hướng ĐN-QN xe tải BKS:92C-03513 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
4/9/2025	1. Km57+900 hướng QN-ĐN xe container BKS:98C-07959 bị nổ lốp. 2. Km25+700 hướng QN-ĐN xe container BKS:38F-00636 bị nổ lốp. 3. Km41+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS:81H-03620 bị nổ lốp.	1. Km08+120 hướng QN-ĐN xe tải BKS:92C-04855 bị hỏng.	0	0	0	0	0	0
Tổng	10	6	0	0	0	0	0	0



d, Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:


Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.


Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.

II. Công tác kiểm tra công trình:

1. Cầu

Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
29/08/2025	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Tứ nón mố A1 (TT) sụt rỗng (kt: 0.5 x 0.2 x 0.2m) A2 (TT) sụt rỗng - Thiếu 6 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm		
	Cầu ORB 23	Km87+678	- Tứ nón mố A1 (PT) nứt - Thiếu 5 nắp chắn rác - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Tứ nón mố A2 (TT) sụt rỗng (kt: 0.7 x 0.6 x 0.4m) - Đường đầu cầu lún - Thiếu 6 nắp chắn rác - Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
30/08/2025	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 26	Km101+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8, 10 mố A2 (PT) lỏng ốc - Thiếu 2 nắp chắn rác		

	Cầu ORB 26A	Km102+055	- Thanh khe co giãn số 8,9,10 mố A1 (TT) lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lỏng ốc - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
01/09/2025	Cầu VD 07	Km19+252	- Đường đầu cầu 4 bên bị lún - 01 thanh khe co giãn mố A1 (TT) bị sập - Bê tông khe co giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang - Trụ nón A2 (TT) vỡ rỗng (kt: 0.1x0.1x0.8) - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc mảng phản quang		
	Cầu OP 07	Km134+953	- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ - Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Trụ nón mố A2 (PT) bị nứt - Ụ chống xô mố A2 bị nứt		
02/09/2025	Cầu VD 12	Km126+882	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ - Trụ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chìm - Nút ụ chống xô nhịp 1 mố A1 (PT) - Mố cầu thấm nước		
	Cầu VD 14	Km134+734	- Đinh trụ nón A1(TT,PT) nứt chân chìm; - Bong tróc nhẹ lớp xi măng đỉnh trụ nón mố A1(TT); - Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ		
	Cầu CB 38	Km138+284	- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Thấm nước 2 bên mố cầu; - BB tên cầu TT bị rơi chưa lắp lại		

03/09/2025	Cầu VD 13	Km127+761	- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ - Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước		
	Cầu ORB 29	Km132+584	- Ống thoát nước mặt cầu mố A1 (PT) bị trật khớp		
04/09/2025	Cầu VD02A	Km13+259	- Thiếu 02 nắp chắn rác TT; - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ; - Đinh tứ nón A1 TT sứt rỗ KT: (80*30)cm		
	Cầu IRB 00d	Km0+399	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ; - Mặt đường trên cầu trời nhựa; - Chân tứ nón mố A1 bị sụt lún bên TT kích thước (1.5*0.6)m, bên PT kích thước: (0.3*1)m		
	Cầu VD 03	Km14+880	-Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ; -Thiếu 07 nắp chắn rác (TT) và 07 nắp (PT); - Bong tróc biển tình không (TT,PT); - Đinh tứ nón mố A1 (TT) sứt rỗ KT: (40*15)cm; - Đinh tứ nón mố A2 (TT) sứt rỗ KT: (50*15)cm - Thanh khe co giãn số 5,6 7,8,9,10,11 mố A1 (PT) lỏng ốc		
	Cầu VD 03A	Km15+340	- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ; - Tứ nón mố A1 (TT) bị nứt; - Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được; - Thiếu 09 tấm chắn rác (PT), thiếu 3 nắp chắn rác (TT); - Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2		

2. Mặt đường

Ngày	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
03/09/2025	Km51+690		Trái	Mặt đường ổ gà lần 1	0,3	0,3	0,08	0,09		

III. Công tác khác

a, Tuyên truyền:


- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.

b, Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 29/8/2025 đến 4/9/2025. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH


Nguyễn Minh Sáng